

前瞻基礎建設計畫
截至110年第1季執行進度
檢討報告
少子化友善育兒空間建設
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫

衛生福利部

110年4月

目次

壹、特別預算及進度執行情形.....	1
一、特別預算執行情形.....	1
二、進度執行情形	1
貳、重要執行成果及里程碑達成情形	1
參、重大落後計畫之落後原因及因應對策	1
肆、檢討與建議	2

壹、特別預算及進度執行情形

一、特別預算執行情形

110年度預算為6億1,200萬元，截至110年3月底實現數計0元，預付數計0元，執行率0%。110年預算分配數於4月開始，爰本季無經費執行進度。

經費單位：千元

年度	法定特別預算數(A)	分配數(B)	實現數(C)	支用比(%) (C/B)	已執行應付未付數(D)	節餘數(E)	預付數(F)	執行數(G)=(C+D+E+F)	執行率(%) (G/B)	達成率(%) (G/A)
110	612,000	0	0	符合	0	0	0	0	符合	0.00

二、進度執行情形

單位：%

	預定進度(A)	實際進度(B)	進度比較(B)-(A)
年累計	12.33	12.33	符合
總累計	39.23	39.23	符合

貳、重要執行成果及里程碑達成情形

一、第三期案件核定情形：

- (一)地方政府提報第1階段計畫，業於109年12月28日、29日召開審查會議，並於110年2月9日以衛授家字第1100002438號函核定在案。
- (二)部屬機構提報公設兒少緊急及中長期安置機構計畫，業於110年1月25日召開審查會議完竣，刻正辦理核定作業。
- (三)行政院及所屬機關(構)提報員工子女托育設施計畫，業於110年3月10日召開補助行政院及所屬機關(構)員工子女托育設施審查會議，並以3月22日衛授家字第1100900338號函請申請單位於3月31日前回復修正計畫電子檔及修正對照表，以利後續核定。

- 二、針對第一期及第二期尚未辦理核銷結案之保留經費，行政院業於110年3月12日以院授主預社字第1100100659號函同意全數照案轉入110年繼續執行，已函知地方政府保留結果，並持續督促地方政府加速執行計畫。
- 三、為配合內政部營建署社會住宅政策，於110年3月31日衛授家字第1100900345號函頒修訂少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫補助及評選作業要點，將行政法人納入公共托育設施之補助對象，併同修正補助地方政府興建或修繕硬體建設於工程完竣後設置紀錄掛牌之相關規定，續請地方政府於110年4月30日前函送第二階段申請計畫書。
- 四、本部社會及家庭署於110年3月31日衛授家字第1100900357號函訂定前瞻基礎建設計畫—少子化友善育兒空間建設—建構0-2歲兒童社區公共托育計畫里程碑規定，請地方政府依規定積極辦理相關作業。
- 五、本部社會及家庭署於110年3月31日辦理前瞻基礎建設計畫教育訓練暨說明會，邀請工程專家及縣市分享經驗，提供各地方政府工程採購及驗收流程等專業知識分享，俾利計畫如期如質辦理完成。

參、重大落後計畫之落後原因及因應對策

落後原因	因應對策
無	

肆、檢討與建議

- 一、透過資訊化線上表單，針對補助案件設定查核點作為預警機制，按月繕發案件總表予縣市政府，填報已核定案件標案進度、查核點及預計完成日期，並針對近物落後案件，以正式公文稽催地方政府儘速依規劃期程辦理相關作業。
- 二、每月召開公共建設推動會報，逐案檢討案件執行情形及因應對策，於110年3月18日召開本署110年第3次公共建設推動會報。
- 三、針對工程發包率及規劃設計執行進度落後案件辦理前瞻基礎建設計畫實地訪查，務實瞭解遭遇困難，並針對多次流標案件提供採購策略建議，併同稽催加速請領補助款及核銷結案，俾利計畫如期如質辦理完竣。